

4.X.2019

PŘEDNÍ STAVBAVSTVĚ :

Důstupky dveře došlo k předání
a přechod zaveničky, viz. samostatný
zprávy křížem přiblížení kolo SD.

Počet pracovníků: 5

10.10.2019

Pocasi: 15°C

Pr. dobu: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Zakopání a montáž kotelny
na objektu č. 202.

Počet pracovníků: 4

17.10.2019

Pocasi: 10°C

Pr. dobu: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Zakopání a montáž kotelny
na objektu č. 202.Kontrolní den

13.11.2019

- 1) Průběh kontrolu připojení na odboč vody a
el. energie.

Početná stav vody: 25 m³

Početná stav el. energie: 35079

- 2) Zhotovení informační objemnosti o účelu práce
na dodání tepl. izolace na střešní systém.

Počet pracovníků: 8

14.11.2019

Pocásl: 7°C

Pr. dob: 7⁰⁰-17⁰⁰h

Popis prací:

Zaběhnutí tepl. izolace na zaskládaní
lzf, tlakové čištění fasády, kontrola
podkladu, penetrování, demontáž
ekspirující prvků.

Počet pracovníků: 8

15.11.2019

Pocásl: 6°C

Pr. dob: 7⁰⁰-16³⁰h

Popis prací:

Montáž tepl. izolace, penetrování,
demontáž parapetů, montáž APV list.

Počet pracovníků: 12

16.11.2019

Pocásl: 8°C

Pr. dob: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž lsnů, montáž tepl. izolace,
montáž APV list, penetrování.

Počet pracovníků: 7

18.11.2019

Pocásl: 8°C

Pr. dob: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž APV list, montáž tepl.
izolace, montáž lsnů.

Počet pracovníků: 6

19.11.2019

Pocásl: 6°C

Pr. dob: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Zaběhnutí a montáž lsnů.

Počet pracovníků: 6

00.11.2019

Pocasi: 7°C

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰hPopis prací: Zabelehu a montáž kábr,
montáž tepl. izolace.

Počet pracovníků: 10

21.11.19

Pocasi: 7°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16³⁰hPopis prací: Montáž tepl. izolace, vybourání
otapového chodníku, odlování zeminy
v polovné části, montáž lešení.

Počet pracovníků: 10

22.11.2019

Pocasi: 9°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰hPopis prací: Montáž a lepení tepelné izolace,
vybourání otapového chodníku,
odlování zeminy, odvoz a likvidace
půty.

ZÁPS VDI:

22.XI.2019

Dnes proběhl řez 60, viz samostatný záznam
fotografie přílehu 20.

Zhotovitel doložil VDI Deník lešení.

Počet pracovníků: 9

23.11.2019

Pocasi: 8°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž a lepení tepl. izolace
stěn.

Počet pracovníků: 8

25.11.2019

Pocasi: 7°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž a lepení tepl. izolace,
vtápní a kotvení izolantu.

Počet pracovníků: 8

26.11.2019

Pocasi: 8°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž a lepení tepl. izolace, vtápní
a kotvení izolantu, vybourání odpadového
chodníku, hloubení jámy, odvoz sutě.

Počet pracovníků: 10

27.11.2019

Pocasi: 7°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž a lepení tepl. izolace,
vtápní a kotvení izolantu, bourání
odpadového chodníku, hloubení jámy, odvoz sutě.

Počet pracovníků: 8

28.11.2019

Pocasi: 8°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž a lepení tepl. izolace, vtápní
a kotvení izolantu,

Počet pracovníků: 7

29.11.2019

Pocasi: 8°C

Pr. dobu: 7⁰⁰-15¹⁵h

Popis prací:

Montáž tepelné izolace ve špičce
montáž kotvení, montáž rohový list.

Počet pracovníků: 7

30.11.2019

Pocasi: 5°C

Pr. dobu: 7⁰⁰-15¹⁵h

Popis prací:

Montáž tepelné izolace ve špičce,
montáž kotvení, montáž rohový list.

Počet pracovníků: 7

2.12.2019

Pocasi: 5°C

Pr. dobu: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž tepelné izolace ve špičce,
montáž kotvení izolace, montáž roho-
vý list.

Počet pracovníků: 5

3.12.2019

Pocasi: 5°C

Pr. dobu: 7⁰⁰-16³⁰h

Popis prací:

Montáž tepelné izolace ve špičce,
montáž kotvení izolace, montáž rohový
list.ZÁVĚR:

3.12.2019

Dnes na to bylo končeno, ve klinkách
podruží pro metodické pro vedoucí tepelné
izolace ke vidění stědy stědy - hr. izolace
listy.

ZAPS TDI - 10. STAVBY:

16.XI.2019

TDI potvrzuje, že klinické podání od 3. XI. 2019
k dnešnímu dni, kdy je všech 100% v
soustavě, stále nejsou žádné nové reakce
1. etapy. Práci bude dále sledovat a
zpracovávat.

Všech stavbu práce jsou stále po-
stupující.

ZAPS TDI - 24.XI.2019

Dnes se již může stavba uskutečnit souběžně
se zahradou a (100%) vzhledem k tomu, že
a práce (1. etapa) (100%).

Souběžně se stále hledají vhodné podmínky
pro 1. etapu dokončení a práce na
základě 100% vzhledem k tomu.

Ilustrace 100% se stavby a práce se konají.

Práci bude dále sledovat.

V souladu s 100% bude provedena 1. etapa
(1. i II. etapa) o 100% provedení stavby z 100%
(100%) souběžně souběžně.

Další 100% se uskuteční 7.1.2020.

ŽÁPS VON - 7.1.2020

ZHODNOTIL PŘEDLOŽENÝ SCÉNÁŘ PRŮK A VPRÁV
OPROST X-XII. ROUŠ VON BYLO ODPOVĚDNĚ
A JE PŘEDLOŽEN VÝSTAV FAKTŮ.

KLIMATICKÉ, PODMÍNKY STÁJE HEURISTICKY
PŘEDLOŽENÍ STAV. PRŮK.

ŽÁPS VON 14.1.2020.

ŽÁPS 2 VON 14.1.2020

VON POTVRZUJE, ŽE STÁJE JSOU HEURISTICKY
KLIMATICKÉ PODMÍNKY PRO PRŮK 2 FEN.
TERMINY... KDE JE PŘEDLOŽEN PRŮK
PRO TERMIK AHD 5°C.

ŽÁPS VON JE DNE 20.1.2020

VON KONSTATUJE, ŽE TERMIK JE LIGULI AHD
5°C, ALE DLOUHODOBÁ PŘEDPOVĚď LIGULI PRO
PRŮK PŘEDLOŽENÍ. SLOŽENÍ S HEURISTICKY
PRŮK, PŘEDLOŽENÍ ŽÁPS VON 11.11.2020.


KD, zápis z 11.11.2020:

11.11.2020


DNEŠNÍHO DNE SE VEŠTEČNÍM MÍSTNÍM
PŘEDÁNÍ - KD - ZA VÝSTAVY ZÁSOBY
ZÁSOBNÍK, HUPŠOVÁ A JIN. BYLO KON-
STATOVÁNO, ŽE K DNEŠNÍMU DNI NEBYL
PRO PRÁCI (OPRAVA A VÝSTAV STŘEŠNÍ NA
CP. 202; HYDROIZACE A FASÁD CP. 201,
202 A 203) VYHEDEN KE KLIENTOVSKÝ
PODMÍNKY UPOZORNĚNÍ PRÁCE I SLOŽEN
S TECHNOL. POSTUPY.

TOŽI I VYHEDEN K TEPELNÉMU MŮD \sqrt{C}
JAK PŘEDPOKLADU ZVÝŠENÍ STŘEŠNÍ, NE-
DOPORUČUJE ZAHÁJENÍ PRÁCE.

DNEŠNÍ KD SE ZÁSOBY, NA VÝSTAV ZÁSOBNÍK.

ZÁPIS Z 18.11.2020:

TOŽI POUŽITÍ, ŽE ZVÝŠENÍ MÍSTNÍ STŘEŠNÍ
NEBYLOŽNÍ STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ NA CP. 202
TAK JAKŽ BY DNEŠNÍ K PRÁCEM BUDU A
SPOL. PRÁCE DNE.




kd 25. II. 2020 :

JOSEF MZLAL ZHODNOTIL K PŘEDLOŽENÍ
HLAVNÍ DOKUMENTY K SOU S PŘÍLOHAMI
A ZÁKONČENÍM PRÁCE VE VEŘEJNÉ DOKUMENTACI
DOK.

PŘEDPOKLADÁME, ŽE JAKOŽ JE
OPRAVĚNÝ PŘI PŘÍLOHÁCH HODNOCENÍ
KVALITY PRÁCE OTKROUVÁ SE STAV.

DOK KD 27. III. 2020.



DOK KD - 3. III. 2020 :

DOK KD K DOKUMENTU, ŽE ZABUDOVATEL ZAHÁJÍ
DNE 4. III. 2020 PRÁCE!

PŘI PRÁCI BUDĚ DLE STAVBY A PŘÍLOH
HODNOCENÍ A PŘÍLOHÁCH BUDĚ KLAS. PRÁCE
PŘI PRÁCI BUDĚ ZABUDOVATEL DO SO.

HLAVNÍ DOKUMENTY K SOU JE PŘEDLOŽEN.
ZHODNOTIL DOKUMENTY PŘÍLOHAMI.

