

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Palackého	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava místnosti WC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Palackého, Česká Kamenice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	23.07.2021	Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	212,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	15 314,29	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	57 117,53	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	60 039,22			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		19 595,00						
Přesun hmot a sutí		4 121,15						
ZRN celkem		156 400,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	156 400,00	DPH 21%	32 844,00
		Celkem bez DPH	156 400,00
		Celkem včetně DPH	189 244,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Palackého	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava místnosti WC	Začátek výstavby:	23.07.2021	Projektant:	
Lokalita:	Palackého, Česká Kamenice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	23.07.2021	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				2 928,38	4 478,77	7 407,15		0,07	
1		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	835,00	517,86	1 152,14	1 670,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
2		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,00	405,92	431,60	786,16	1 217,76	0,00	0,00	RTS I / 2021
3		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00	309,75	406,49	832,51	1 239,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
4		721110905R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100	kus	1,00	3 280,39	1 572,43	1 707,96	3 280,39	0,06	0,06	RTS I / 2021
		722	Vnitřní vodovod				5 613,40	7 919,91	13 533,30		0,02	
5		722172612R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x3,5 mm, PN 16	m	31,92	289,10	3 293,48	5 934,59	9 228,07	0,00	0,02	RTS I / 2021
6		722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	2,00	227,74	167,16	288,32	455,48	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	2,00	454,30	653,15	255,45	908,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
8		722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	5,00	588,23	1 499,60	1 441,55	2 941,15	0,00	0,00	RTS I / 2021
		725	Zařizovací předměty				42 621,70	10 056,18	52 677,88		0,27	
9		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	211,21	0,00	211,21	211,21	0,03	0,03	RTS I / 2021
10		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	173,46	0,00	173,46	173,46	0,02	0,02	RTS I / 2021
11		725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	518,02	0,00	518,02	518,02	0,13	0,13	RTS I / 2021
12		725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	100,77	0,00	100,77	100,77	0,00	0,00	RTS I / 2021
13		725820801R00	Demontáž baterie nástěnná do G 3/4	soubor	1,00	98,41	0,00	98,41	98,41	0,00	0,00	RTS I / 2021
14		725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	8,00	283,20	1 212,76	1 052,84	2 265,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
15		725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00	2 483,90	6 677,71	773,99	7 451,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
16		725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	2 342,30	2 001,99	340,31	2 342,30	0,00	0,00	RTS I / 2021
17		725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční (výlevka)	kus	1,00	2 696,29	2 420,33	275,96	2 696,29	0,00	0,00	RTS I / 2021
18		725249103R00	Dodávka a montáž sprchových koutů	soubor	1,00	11 304,96	9 626,07	1 678,89	11 304,96	0,00	0,00	RTS I / 2021
19		725860221R00	Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm	kus	1,00	798,86	656,25	142,61	798,86	0,00	0,00	RTS I / 2021
20		725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	3,00	421,26	835,94	427,84	1 263,78	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		725012181RT1	Klozet s nádrží BABY,ploch.splach.,odpad svislý	soubor	2,00	4 047,41	6 868,50	1 226,32	8 094,82	0,01	0,02	RTS I / 2021
22		725017130R00	Umyvadlo na šrouby BABY 50 x 41 cm, bílé	soubor	3,00	2 891,00	6 425,17	2 247,83	8 673,00	0,02	0,05	RTS I / 2021
23		725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	6 684,70	5 896,99	787,71	6 684,70	0,01	0,01	RTS I / 2021
		771	Podlahy z dlaždic				1 602,78	9 624,57	11 227,35		0,06	
24		771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	11,92	149,27	0,00	1 779,30	1 779,30	0,00	0,00	RTS I / 2021
25		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,92	57,47	336,45	348,59	685,04	0,00	0,00	RTS I / 2021
26		771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	5,00	146,31	0,00	731,55	731,55	0,00	0,00	RTS I / 2021
27		771575107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	11,92	673,78	1 266,33	6 765,13	8 031,46	0,00	0,06	RTS I / 2021
		781	Obklady (keramické)				4 351,28	27 959,79	32 311,07		0,16	
28		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	31,10	192,93	0,00	6 000,12	6 000,12	0,00	0,00	RTS I / 2021
29		781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	10,00	140,42	0,00	1 404,20	1 404,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
30		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	31,10	57,47	877,81	909,50	1 787,32	0,00	0,01	RTS I / 2021
31		781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	31,10	743,39	3 473,47	19 645,96	23 119,43	0,01	0,16	RTS I / 2021
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	3 993,12	3 993,12		0,00	
32		900 R02	HZS - Stavební přímocce	h	8,00	499,14	0,00	3 993,12	3 993,12	0,00	0,00	RTS I / 2021
		96	Bourání konstrukcí				0,00	931,31	931,31		0,42	
33		965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	11,92	49,68	0,00	592,19	592,19	0,02	0,24	RTS I / 2021

34	965048230R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 30%	m2	11,92	28,45	0,00	339,12	339,12	0,02	0,18	RTS I / 2021
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				212,81	10 389,86	10 602,67		2,37	
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,10	131,57	0,00	4 091,83	4 091,83	0,07	2,11	RTS I / 2021
36	974042554R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm	m	3,00	369,93	0,00	1 109,79	1 109,79	0,03	0,10	RTS I / 2021
37	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	15,96	137,47	212,81	1 981,21	2 194,02	0,01	0,15	RTS I / 2021
38	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	2,54	1 262,61	0,00	3 207,03	3 207,03	0,00	0,00	RTS I / 2021
	S	Přesuny sutí				0,00	4 121,15	4 121,15		0,00	
39	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	2,54	1 622,50	0,00	4 121,15	4 121,15	0,00	0,00	RTS I / 2021
		Ostatní materiál				19 595,00	0,00	19 595,00		0,03	
40	026503214	Keramická dlažba	m2	14,00	400,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
41	026503241	Keramický obklad	m2	31,10	450,00	13 995,00	0,00	13 995,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
Celkem:								156 400,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KESPOGAS vícepráce 2	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Palackého 141, Česká Kamenice	Zhotovitel: KESPO GAS s.r.o.	IČ/DIČ: 64052613/CZ64052613
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 31
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	425,51	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	1 676,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	37 290,59	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	19 406,93			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		58 800,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	58 800,00	DPH 21%	12 348,00
		Celkem bez DPH	58 800,00
		Celkem včetně DPH	71 148,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		KESPOGAS vícepráce 2		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Vícepráce		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Palackého 141, Česká Kamenice		Konec výstavby:		Zhotovitel: KESPO GAS s.r.o.						
JKSO:		Zpracováno dne:		19.08.2021		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				374,66	885,80	1 260,45		0,10	
1		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	4,50	175,50	308,25	481,50	789,75	0,02	0,08	RTS I / 2021
2		612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	0,45	1 046,01	66,41	404,30	470,70	0,06	0,03	RTS I / 2021
		721	Vnitřní kanalizace				986,24	1 687,76	2 674,00		0,01	
3		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	835,00	517,86	1 152,14	1 670,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
4		721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00	1 004,00	468,38	535,62	1 004,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
		722	Vnitřní vodovod				129,72	295,28	425,00		0,00	
5		722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	2,00	212,50	129,72	295,28	425,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		725	Zařizovací předměty				15 521,26	4 089,67	19 610,93		0,11	
6		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	211,21	0,00	211,21	211,21	0,03	0,03	RTS I / 2021
7		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
8		725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	515,01	150,88	364,13	515,01	0,00	0,00	RTS I / 2021
9		725012181RT1	Klozet s nádrže BABY, ploch. splach., odpad svislý	soubor	3,00	4 047,41	10 188,84	1 953,39	12 142,23	0,01	0,03	RTS I / 2021
10		725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	5 382,68	4 575,22	807,46	5 382,68	0,03	0,03	RTS I / 2021
11		725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubicky TE 66 G 1/2	soubor	4,00	283,20	606,32	526,48	1 132,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
		733	Rozvod potrubí				10 413,49	10 996,82	21 410,30		0,08	
12		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	36,00	265,00	5 122,08	4 417,92	9 540,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
13		733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	4,50	501,00	1 602,14	652,37	2 254,50	0,00	0,01	RTS I / 2021
14		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	10,00	389,00	2 447,40	1 442,60	3 890,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
15		722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	36,00	79,30	675,72	2 179,08	2 854,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
16		722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	10,00	80,30	224,40	578,60	803,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
17		722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	4,50	82,00	108,72	260,28	369,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18		733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	3,00	129,00	70,47	316,53	387,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
19		733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	32,00	41,00	162,56	1 149,44	1 312,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
		734	Armatury				2 653,32	406,68	3 060,00		0,00	
20		734266212R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15	kus	3,00	274,00	733,89	88,11	822,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		734226122R00	Ventil term.rohový,vnitř.z.Heimeier STANDARD DN 15	kus	3,00	445,00	1 099,05	235,95	1 335,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
22		734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	3,00	301,00	820,38	82,62	903,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		735	Otopná tělesa				7 446,65	1 076,84	8 523,49		0,08	
23		735156660R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 400	kus	2,00	2 680,00	4 750,60	609,40	5 360,00	0,01	0,03	RTS I / 2021
24		735156661R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 500	kus	1,00	2 985,00	2 674,50	310,50	2 985,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
25		735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	1,00	178,49	21,55	156,94	178,49	0,04	0,04	RTS I / 2021
		781	Obklady (keramické)				139,91	853,88	993,79		0,01	
26		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	1,00	192,93	0,00	192,93	192,93	0,00	0,00	RTS I / 2021
27		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,00	57,47	28,22	29,25	57,47	0,00	0,00	RTS I / 2021
28		781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	1,00	743,39	111,69	631,70	743,39	0,01	0,01	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				50,85	791,19	842,04		0,13	
29		974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	4,50	116,50	50,85	473,40	524,25	0,01	0,06	RTS I / 2021
30		971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	1,00	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
31		978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,00	255,99	0,00	255,99	255,99	0,07	0,07	RTS I / 2021

Poznámka:

Celkem:

58 800,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava ústředního vytápění v MŠ Palackého 141 Česká Kamenice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna prasklé kanalizace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Palackého, Česká Kamenice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	14.07.2021	Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 421,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	6 009,52		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	1 955,30	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	7 043,25				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		400,00						
Přesun hmot a sutí		1 670,06						
ZRN celkem		18 500,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	18 500,00	DPH 21%	3 885,00
		Celkem bez DPH	18 500,00
		Celkem včetně DPH	22 385,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava ústředního vytápění v MŠ Palackého 141 Česká Kamenice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna prasklé kanalizace	Začátek výstavby: 14.07.2021	Projektant:
Lokalita:	Palackého, Česká Kamenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 14.07.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	570,29	570,29		0,00	
1		139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4	m3	0,30	1 900,96	0,00	570,29	570,29	0,00	0,00	RTS I / 2021
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	167,15	167,15		0,00	
2		174101102R00	Zásyp ruční	m3	0,30	557,18	0,00	167,15	167,15	0,00	0,00	RTS I / 2021
		34	Stěny a příčky				226,67	346,03	572,70		0,09	
3		346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	0,75	763,60	226,67	346,03	572,70	0,12	0,09	RTS I / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				211,40	777,89	989,29		0,03	
4		612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenocem. šířky do 15 cm	m2	0,75	1 319,05	211,40	777,89	989,29	0,04	0,03	RTS I / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				681,43	242,99	924,43		0,58	
5		631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,23	4 019,25	681,43	242,99	924,43	2,53	0,58	RTS I / 2021
		721	Vnitřní kanalizace				1 461,97	3 334,69	4 796,66		0,00	
6		721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	5,00	491,05	964,33	1 490,92	2 455,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		721140932R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50	kus	1,00	471,50	377,14	94,36	471,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
8		721110915R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN100	kus	1,00	1 869,91	120,50	1 749,41	1 869,91	0,00	0,00	RTS I / 2021
		776	Podlahy povlakové				163,85	521,33	685,18		0,00	
9		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	2,00	45,89	0,00	91,78	91,78	0,00	0,00	RTS I / 2021
10		776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	2,00	296,70	163,85	429,55	593,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
		781	Obklady (keramické)				94,65	535,34	629,99		0,01	
11		781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	1,00	629,99	94,65	535,34	629,99	0,01	0,01	RTS I / 2021
		784	Malby				234,83	2 651,89	2 886,72		0,01	
12		784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	45,06	61,99	196,39	2 596,88	2 793,27	0,00	0,01	RTS I / 2021
13		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	3,00	31,15	38,43	55,02	93,45	0,00	0,00	RTS I / 2021
		96	Bourání konstrukcí				250,39	2 652,55	2 902,94		0,85	
14		969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	5,00	207,01	77,34	957,71	1 035,05	0,04	0,19	RTS I / 2021
15		965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,23	4 065,25	0,00	935,01	935,01	2,20	0,51	RTS I / 2021
16		969011121R00	Vybourání vodovod., plynového, parního vedení DN do 52 mm (izol. pot.v krytu)	m	12,00	77,74	173,05	759,83	932,88	0,01	0,16	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				51,98	1 252,62	1 304,60		0,23	
17		974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	4,00	276,00	51,98	1 052,02	1 104,00	0,04	0,16	RTS I / 2021
18		978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,00	200,60	0,00	200,60	200,60	0,07	0,07	RTS I / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	1 670,06	1 670,06		0,00	
19		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,86	350,00	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
20		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,86	226,00	0,00	193,46	193,46	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,86	1 375,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		Ostatní materiál					400,00	0,00	400,00		0,00	
22		00572402	Keramický obklad	m2	1,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

Celkem: 18 500,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Palackého výměna vodov. potrubí 1.PP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna vnitřní vodovod	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Palackého, Česká Kamenice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	14.07.2021	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	4 560,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	585,00		
PSV	Dodávky	9 859,55	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	13 407,45			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		1 488,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		29 315,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	585,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	29 900,00
Základ 21%	29 900,00	DPH 21%	6 279,00	Celkem včetně DPH	36 179,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Palackého výměna vodov. potrubí 1.PP	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna vnitřní vodovod	Začátek výstavby:	14.07.2021 Projektant:
Lokalita:	Palackého, Česká Kamenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	14.07.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		722	Vnitřní vodovod				9 291,01	9 775,18	19 066,19		0,15	
1		722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40	m	18,00	78,40	0,00	1 411,20	1 411,20	0,00	0,09	RTS I / 2021
2		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	13,00	66,51	0,00	864,63	864,63	0,00	0,03	RTS I / 2021
3		722172632R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20	m	13,00	253,50	1 247,22	2 048,28	3 295,50	0,00	0,01	RTS I / 2021
4		722172633R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 32x5,4 mm, PN 20	m	10,00	330,49	1 547,80	1 757,10	3 304,90	0,00	0,01	RTS I / 2021
5		722172634R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 40x6,7 mm, PN 20	m	8,00	494,50	2 328,40	1 627,60	3 956,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
6		722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod	kus	1,00	133,65	0,00	133,65	133,65	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod	kus	2,00	115,50	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
8		722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	2,00	94,50	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
9		722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 25	m	13,00	72,60	633,88	309,92	943,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
10		722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 40	m	18,00	103,50	1 219,32	643,68	1 863,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
11		722237125R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40	kus	1,00	1 041,01	868,55	172,46	1 041,01	0,00	0,00	RTS I / 2021
12		722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,00	719,00	1 173,68	264,32	1 438,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
13		722241111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,00	131,50	272,16	122,34	394,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				568,54	3 632,27	4 200,81		0,01	
14		767883212RT5	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+	ks	31,00	135,51	568,54	3 632,27	4 200,81	0,00	0,01	RTS I / 2021
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 560,00	4 560,00		0,00	
15		900 R01	HZS - přípomocné práce	h	12,00	380,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			Ostatní materiál				1 488,00	0,00	1 488,00		0,03	
16		00572100	Podpůrný žlab pro potrubí	m	31,00	48,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
Celkem:									29 315,00			

Poznámka: