

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 03/20-S01 ZE DNE 19. 3. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm;
(„Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem, jednatelem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo š. 03/20-S01 ze dne 19. 3. 2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci veřejné zakázky s názvem – **Obnova parku u Mariánské kaple v České Kamenici.**

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v souvislosti s aktuálně vyhlášeným nouzovým stavem související se zhoršenou epidemickou situací koronaviru SARS – CoV-2. V průběhu stavebních prací byly nalezeny lidské ostatky po bývalém hřbitově, tím došlo k přerušení stavebních prací. Proběhly změny související s finální úpravou povrchu cest, na p. p. č. 2484/1 byla doplněna odstavňá plocha ze žulových kostek, bylo

Strana 1 z celkově 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životní prostředí

doplněno odvodnění k vjezdu k RD č. p. 15 v ul. Benátky. Finální modelaci terénu bylo zapotřebí provést ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo v projektové dokumentaci. Stavební práce byly opětovně přerušeny na začátku realizace tohoto projektu, neboť byla provedena realizace odvodnění přes park. Nastaly změny ve výsadbových pracích, 21 ks jabloní s požadovanými odrůdami nebyly k dostání na českém trhu, z tohoto důvodu byly nahrazeny odrůdami jinými, proběhl ořez 11 ks tují. Z hlediska povětrnostních podmínek budou na jaře t. r. probíhat finální sadovnické úpravy, které spočívají v založení trávníků, výsadby trvalek a některých keřů (tyto finální úpravy nebrání předčasnému užívání díla). Veškeré stavební práce (i ty navíc), byly provedeny již začátkem prosince 2020.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 12. 1. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 4 389 592,85,- Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 5 311 407,35,- Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 3 739 817,23,- Kč bez DPH, 4 525 178,85,- Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- 122 820,48,- Kč bez DPH, 148 612,78,- Kč včetně DPH



Vícepráce ve výši:

- 772 596,10,- Kč bez DPH, 934 841,28,- Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 4 389 592,85,- Kč bez DPH, 5 311 407,35,- Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 13. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 371/13/RM/2021 ze dne 19. 07. 2021.
- Příloha:
 - 1) Změnový list na vícepráce a méněpráce

V České Kamenici dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

Objednatel

Zhotovitel

Strana 3 z celkově 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životní prostředí