



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zhotovení stavby **Komunikace ulice Za koupalištěm, Česká Kamenice** uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Ve spojení zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro stavbu: Tomáš Bartoň, investiční technik (tel.: 770 193 331, e-mail: t.barton@ceska-kamenice.cz)

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., č. ú. 19-0921392379/0800

(„objednatel“)

Objednatel zmocňuje Pavlínou Skoblovou, tel.: 777 579 073, email.: pavlina.skoblova@abmkontrol.cz (dále jen „**technický dozor**“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této smlouvy.

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol. s r.o.

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel, tel.: 475 258 044, email.: koranda@insky.cz
stavbyvedoucí – dle zápisu ve stavebním deníku

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

telefon: 475 258 089

fax: 475 258 032

(„zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a s tím související cena díla.

3. Méněpráce

3.1. Cena za méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



4. Cena za dílo

4.1. Původní cena za dílo:

1 038 218, 72 Kč bez DPH
21 % DPH
218 025,93 Kč DPH
1 256 244, 65 Kč včetně DPH

4.2. Nová cena za dílo:

976 066, 18 bez DPH
21 % DPH
204 973, 90 Kč DPH
1 181 040, 08 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 5.5. Přílohy dodatku:
č.1_vícepráce - soupis prací

Tento dodatek byl projednán na 26. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 729/26/RM/2019 ze dne 25. 11. 2019

Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jeho obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

V České Kamenici dne 27. 11. 2019...

Jan Papajanovský
starosta města
Město Česká Kamenice

V Ústí nad Labem dne 1. 12. 2019

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti
INSKY spol. s r.o.

Zjišťovací protokol o provedených pracích č. 1

Sledované období říjen - listopad rok 2019
Zhotovitel IČO 00671533 DIČ CZ00671533
Název a sídlo **INSKY spol. s r. o.**
Nový svět č.p. 100, 400 07 Ústí nad Labem
Prováděcí jednotka středisko 2205 - pozemní a dopravní stavby

Objednatel IČO 00261220 DIČ CZ00261220
Název a sídlo **Město Česká Kamenice**
náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice

Smluvní vztah Smlouva o dílo uzavřená dne 6.8.2019, Dodatek č. 1 ze dne 16.10.2019

Název stavby **"Komunikace ulice Za koupalištěm, Česká Kamenice"**

Místo stavby Česká Kamenice

Odsouhlasené údaje
cena díla dle Dodatku č. 1 1 038 218,72 Kč bez DPH
méněpráce -62 152,54 Kč bez DPH
cena celkem 976 066,18 Kč bez DPH
DPH 21 % 204 973,90 Kč
cena díla celkem 1 181 040,08 Kč vč. DPH

	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce	k dokončení díla zbývá
Stavební práce - dokončené	0,00	976 066,18	976 066,18	0,00
Zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH - 21 %	0,00	204 973,90	204 973,90	0,00
CELKEM vč. 21 % DPH	0,00	1 181 040,08	1 181 040,08	0,00

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přijímá dílčí plnění podle smlouvy o dílo.
Den převzetí a předání dílčího plnění je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Za zhotovitele

Za TDS

Za objednatele

v Ústí nad Labem dne 7.11.2019


Položkový rozpočet

S:	2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice									
O:	01	Oprava místní komunikace na p.p.č. 1684/2									
R:	2019086	Česká Kamenice									
		celkem S00									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 066,18									
		976 06									


19	919735112800	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,500	95,00	712,50	7,500	712,50	0,000	0,00	0,00
20	59217460R	Obrubník silniční dvourávký ABO 2-15 100x15x25cm 27x4,1*1,65 0,67	kus	308,000	145,00	44 660,00	308,000	44 660,00	0,000	0,00	0,00
93											
21	938909311R00	Dokončovací práce inženýrských staveb Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. vypojení na stav. komunikaci 37,5 1,68sk; 30°	m2	127,500	25,00	3 187,50	127,500	3 187,50	0,000	0,00	0,00
99											
22	99825111R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	466,710	85,00	39 670,38	466,710	39 670,38	0,000	0,00	0,00
D96											
23	979087112R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,300	148,00	488,40	3,300	488,40	0,000	0,00	0,00
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,300	145,00	478,50	3,300	478,50	0,000	0,00	0,00
25	979081112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,700	15,00	445,50	29,700	445,50	0,000	0,00	0,00
26	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal-kam-asfalt do 30x30	t	3,300	100,00	330,00	3,300	330,00	0,000	0,00	0,00
99											
27	00511R	Staveništní přesun hmot Geodetické práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000	3 000,00	0,000	0,00	0,00
28	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	0,00
99											
29	005211030R	Ostatní náklady Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00	0,00
30	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	1,000	12 000,00	0,000	0,00	0,00
O: 01											
Nevěřejně přístupná účelová komunikace											
R: 2019086											
Česká Kamenice											
1											
Zemní práce											
1	121101100R00	Sejmuti ornice, pl. Do 400 m2, přemístění do 50 m 27*4,5*0,1	m3	12,150	65,00	789,75	12,150	789,75	0,000	0,00	0,00
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	63,018	148,00	9 326,66	63,018	9 326,66	0,000	0,00	0,00
3	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopkách bagrem s kladivem <i>přídělník - podbetonika: 1</i> <i>skok: 26,6*0,4*0,8</i>	m3	1,000	5 500,00	5 500,00	1,000	5 500,00	0,000	0,00	0,00
4	132201110R00	Hloubení rýh š.d. 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ <i>skok: 26,6*0,4*0,8</i>	m3	8,512	387,00	3 294,14	8,512	3 294,14	0,000	0,00	0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m3	70,732	145,00	10 256,14	70,732	10 256,14	0,000	0,00	0,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním <i>26,6*3,4</i>	m2	90,440	22,00	1 989,68	90,440	1 989,68	0,000	0,00	0,00
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 <i>26,6*1</i>	m2	47,700	35,00	1 669,50	47,700	1 669,50	0,000	0,00	0,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 <i>26,6*1,5*4*1</i>	m3	74,488	255,00	18 994,44	74,488	18 994,44	0,000	0,00	0,00
21											
9	211971110R00	Úprava podloží a základ. Spáry Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5 <i>26,6*(2,1+0,8)*2</i>	m2	63,840	28,00	1 787,52	63,840	1 787,52	0,000	0,00	0,00
10	212571111R00	Výplň odvodňov. Trativodu šterkopiskem tříděným Z/8 <i>skok: 26,6*0,4*0,8</i>	m3	8,512	780,00	6 639,36	8,512	6 639,36	0,000	0,00	0,00
11	69366074R	Geotextilie 200g/m2 do š. 8,8 m <i>63,8*1,15</i>	m2	73,416	27,00	1 982,23	73,416	1 982,23	0,000	0,00	0,00
5											
Komunikace											
12	564752111R00	Podklad z kam. Drceného 32-63 s výplní kamen.,15cm <i>26,6*3,4</i> <i>skok: 26,6*3,4</i>	m2	94,440	165,00	15 582,60	94,440	15 582,60	0,000	0,00	0,00
0,00											

13	564851111R74	Podklad ze šterkodrt' frakce 0-63 mm - Edef2=120MPa	m2	83,800	12 570,00	12 570,00	83,800	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		26,63										0,00
		41										
14	565131111R00	Podklad z obal. Kamen. ACP 16+ š. do 3m, tl. 5cm	m2	83,800	31 844,00	31 844,00	83,800	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		26,63										
15	5681111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1,5 š. do 7,5m	m2	110,400	1 876,80	1 876,80	110,400	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		26,63										
		31										
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,798	279,30	279,30	0,798	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		26,63										
		26,63										
17	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	83,800	1 257,00	1 257,00	83,800	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		26,63										
		41										
18	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	83,800	28 911,00	28 911,00	83,800	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		26,63										
		31										
19	69366081R	Geotextilie 500g/m2 do š. 8,8m	m2	126,960	4 443,60	4 443,60	126,960	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		110,41,15										
	91	Doplňující práce na komunikaci			32 196,80	32 196,80		0,00				0,00
20	914001121R00	Osaz. Sloupku dopr. Značky vč. bet. základu + Al patka	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
21	914001125R00	Osazení svislé dopr. Značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	960,00	960,00	2,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	917862111R00	Osazení stoják, obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	59,200	13 320,00	13 320,00	59,200	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		26,63										
		26,63										
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obrubny dlažeb z C 20/25	m3	1,184	2 308,80	2 308,80	1,184	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		59,27,26,3										
24	40445020R	Značka dopravní zákazová B1 500 řol 1, EG 7 letá	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
25	40445141R	Značka dopr. dodat E12500/500 řol 1, EG 7letá	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	4045020SR	Dopravní příslušenství, plast. Víčko na sloupek 60	kus	1,000	78,00	78,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
27	40450207R	Dopravní příslušenství, upínací svorka US 60	kus	2,000	250,00	250,00	2,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	40450216R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	1,000	550,00	550,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
29	59217027R	Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější přírodní 150x250x648,7/763,5mm	kus	2,000	1 700,00	1 700,00	2,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30	59217460R	Obrubník silniční dvourávkový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	60,000	8 700,00	8 700,00	60,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		59,271,95										
		0,06										
99		Staveništní přesun hmot			4 632,59	4 632,59		0,00				0,00
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	121,910	4 632,59	4 632,59	121,910	0,00	0,000	0,00	0,000	0,01
762		Konstrukce tesařské			1 500,00	1 500,00		0,00				0,00
32	762961820R00	Demontáž oplocení z planěk + přícníky + sloupky	m	12,000	1 500,00	1 500,00	12,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			1 620,42	1 620,42		0,00				0,00
33	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,390	353,72	353,72	2,390	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,390	346,55	346,55	2,390	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,510	322,65	322,65	21,510	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
36	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal-kam-asfalt do 30x30	t	2,390	597,50	597,50	2,390	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VN		Vedlejší náklady			4 000,00	4 000,00		0,00				0,00
37	00511 R	Geodetické práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
38	005111021R	Výčtení měřenských sítí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ON		Ostatní			8 000,00	8 000,00		0,00				0,00
39	00521130R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00


41	005241010K	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000	0,00
		CELKEM ZA OBDOBÍ				976 066,18			976 066,18	0,00		0,00



za zhotovitele :



za TDS :



za objednatele :

Položkový rozpočet										
S:	2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice								
O:	01	VCP - Dodatek č.1								
R:	2019086	Česká Kamenice								
										celkem SOD
										62 152,54
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	FAKTURACE ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2019			
		Díl 1				62 152,54	množství	Celkem	množství	Celkem
1	132201110R00	Zemní práce				14 451,88				0,00
		Hloubení rýh š. do60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	0,240	378,00	90,72	0,240	90,72	0,000	0,00
		190,310,7								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m3	5,040	145,00	730,80	5,040	730,80	0,000	0,00
		4,6-10,24								
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh se zhuťněním	m3	4,800	142,00	681,60	4,800	681,60	0,000	0,00
		4,6								
4	564752111R00	Podklad z kam. Drceného 32-63 s výplň. kamen., 30cm	m2	2,500	202,00	505,00	2,500	505,00	0,000	0,00
5	28102220	Trubka PVC vodorovná DN 300 d=6000mm	ks	1,000	8 870,00	8 870,00	1,000	8 870,00	0,000	0,00
6	115201504	Montáž potrubí DN 300	m	4,000	556,00	2 224,00	4,000	2 224,00	0,000	0,00
7	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,120	148,00	1 349,76	9,120	1 349,76	0,000	0,00
2						47 700,66		47 700,66		0,00
1	1222020201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 tl. 30cm	m3	27,300	148,00	4 040,40	27,300	4 040,40	0,000	0,00
		26-3,5 0,3								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m3	27,300	145,00	3 958,50	27,300	3 958,50	0,000	0,00
		26-3,50,3								
3	291111111	Poklad plochy z kaméniva drceného 0/63mm	m2	91,000	307,00	27 937,00	91,000	27 937,00	0,000	0,00
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhuťněním	m2	91,000	18,00	1 638,00	91,000	1 638,00	0,000	0,00
5	043134000	Zkoušky statické zatěžovací	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	1,000	2 450,00	0,000	0,00
6	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	51,870	148,00	7 676,76	51,870	7 676,76	0,000	0,00
		CELKEM ZA OBDOBÍ				62 152,54		62 152,54		0,00

Za zhotovitele: DUKORÁ JANA

Za TDS:

Za objednatle:


Položkový rozpočet

S:	2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice				
O:	01	MNP dle SoD				
R:	2019086	Česká Kamenice				
		celkem SoD				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	12220201R00	Díl 1				-62 152,54
1	12220201R00	Zemní práce				-53 697,80
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 tl. 30cm	m3	-39,784	148,00	-5 888,06
		1346,7 30123 470,30				
2	13220111OR00	Hloubení rýh š.do 60cm v hor.3 do 30m3, strojně	m3	-3,600	378,00	-1 360,80
		146,7 270,370,2		194,524		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m3	-43,380	145,00	-6 290,10
		162,9472				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4				-38 904,84
5	97908111R00	Odvoz sutí a výbaur. Hmot na skládku do 1 km	m3	-194,524	200,00	-38 904,84
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,300	145,00	-478,50
7	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	-29,700	15,00	-445,50
			t	-3,300	100,00	-330,00
2						-8 454,74
1	914001121R00	Oszaz. Sloupku dopr.značky vč. bet.základu + al.patka	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00
2	914001125R00	Oszazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	-2,000	480,00	-960,00
3	40445020.AR	Značka doprav.zákazová B1 500 fol.1.EG 7 letá	kus	-1,000	1 450,00	-1 450,00
4	40445141.AR	Značka dopr.dodat.E12500/500 fol.1.EG 7letá	kus	-1,000	1 780,00	-1 780,00
5	40450205R	Dopravní přísúšenství plast.výčko na sloupek 60	kus	-1,000	78,00	-78,00
6	40450207R	Dopravní přísúšenství, upínací svorka US 60	kus	-2,000	125,00	-250,00
7	40450216R	Dopravní přísúšenství, sloupek Zn 60-350	kus	-1,000	550,00	-550,00
8	76296182OR00	Demontáž oplocení z planěk + přícníky + sloupky	m	-12,000	125,00	-1 500,00
9	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	-2,390	250,00	-597,50
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-12,600	15,00	-189,24
CELKEM ZA OBDOBÍ						-62 152,54

Za zhotovitele: DVUKOVÁ JANA

2a TDS:

2a objednatel:

[illegible]

