

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 26.2.2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („**Objednatel**“)

a

- 2) **PORR a.s.**, IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, zastoupen prokuristou Petrem Škvařilem a prokuristou Ing. Martinem Lukasem („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu předem nepředpokládaných a nepředpokládatelných změn a víceprací, které nastaly během realizace stavby „Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice“.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 13.1. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 (článek 2 odst. 2.3. Dodatku č. 1) ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 14.917.386,78 Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 18.050.038,00 Kč („**Cena**“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 15.358.172,04 Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 18.583.388,17 Kč („**Cena**“).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven jako elektronický originál ve formátu PDF opatřeném zaručenými elektronickými podpisy obou Stran.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 12. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 265/12/RM/2025 ze dne 2.6.2025

Přílohy tohoto Dodatku:

- 1) Změnový list č. 27
- 2) Změnový list č. 28

V České Kamenice dne

V České Kamenici dne

Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Město Česká Kamenice

Petr Škvařil
prokurista, Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Čechy – Střed
PORR a.s.

Ing. Martin Lukas
prokurista
PORR a.s.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice	Číslo změny: 27
Opěrná zeď – varianta ŽB	
	Datum: 19.05.2025
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☐
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací: (stručný popis změny) - Při vlastní realizaci ŽLB zdi bylo vzhledem k místním prostorovým podmínkám rozhodnuto na místě stavby o změně délky zdi ze 12,00 m na výslednou délku zdi 10,50 m. - Na základě doporučení památkové péče bylo rozhodnuto o změně tloušťky pískovcového obkladu a způsobu jeho upevnění. příloha: - Změnový soupis prací a dodávek	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	305.954,13 Kč
zvýšení ceny o	483.684,13 Kč
snížení ceny o	-177.730,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele:	Petr Škvařil
Za objednatele:	Mgr. Jan Papajanovský

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:

Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice

Číslo změny: 27

Opěrná zeď – varianta ŽB

Určeno pro

projektanta

☐

TDI

☒

zhotovitele

☒

objednatele

☒

Odesláno/předáno:

poštou

☐

poslem

☐

faxem

☐

osobně

☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Celkem přípočtů a odpočtů: 29 ks

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena díla:

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o

483.684,13 Kč

prodloužení lhůty
o

0 kalendářních dnů

snížení ceny o

-177.730,00 Kč

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

**celková cena
po změně**

**celková lhůta
po změně**

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

~~záměrem objednatele~~

☐

~~chybou v dokumentaci zakázky~~

☐

zjištěnou skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-134-ver2
Stavba: Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice - ZBV č. 3 - opěrná zídka

KSO:	CC-CZ:
Místo: Česká Kamenice	Datum: 03.12.2024
Zadavatel:	IČ: 00261220
Město Česká Kamenice	DIČ: CZ00261220
Uchazeč:	IČ: 43005560
PORR a.s.	DIČ: CZ43005560
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 75900513
Ing. Kateřina Tumpachová	DIČ: CZ7556082479

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 305 954,13 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022-134-ver2		
Stavba:	Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice - ZBV č. 3 - opěrná zídka		
Místo:	Česká Kamenice	Datum:	03.12.2024
Zadavatel:	Město Česká Kamenice	Projektant:	
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		305 954,13
1	úsek 1	305 954,13
SO 101-1	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 102-1	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	
SO 104-1	Dopravní značení	
SO 301-1	Odvodnění komunikací	
SO OP	Rekontrukce opěrné zdi	305 954,13
VRN-1	VRN	
2	úsek 2	0,00
SO 101-2	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 102-2	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	
SO 104-2	Dopravní značení	0,00
SO 301-2	Odvodnění komunikací	
VRN-2	VRN	
3	úsek 3	0,00
SO 101-3	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 102-3	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	
SO 301-3	Odvodnění komunikací	
VRN-3	VRN	
4	úsek 4	0,00
SO 101-4	Chodník pro pěši - hlavní trasa	0,00
SO 102-4	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	0,00
SO 301-4	Odvodnění komunikací	0,00
VRN-4	VRN	0,00
5	úsek 5	0,00
SO 101-5	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 104-5	Dopravní značení	0,00
SO 301-5	Odvodnění komunikací	0,00
VRN-5	VRN	
SO 105	Obnova komunikace po výkopech kanalizace	

Změny během výstavby č. 27										
SO OP - Rekonstrukce opěrné zdi					Stavba:		2022-134 Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice			
Provádějící organizace:		PORR a.s.								
Sídlo:		Dubečská 323/36, Praha 10, provoz Sever								
IČO:		430 05 560								
DIČ:		CZ43005560								
					</					

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice	Číslo změny: 28
SO 102-1 Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	
	Datum: 28.05.2025
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☐
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací: (stručný popis změny) - Přejezdový práh v ulici Vrchlického byl zrealizován podle zadání stavby jako přechod pro chodce s konstrukční vyrovnávací vrstvou ze štěrkodrti s plánovaným a zatím nerealizovaným vodorovným dopravním značením bílých pruhů na vozovce pomocí nastříkání bílou barvou. - Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o změně provedení bílých pruhů přechodu pro chodce pomocí bílých mramorových řezano-štípaných kostek 10/10/8 cm a že se místo přechodu pro chodce nachází ve sklonu podélného profilu komunikace, v místě možné změny směru jízdy do odbočení, tedy v místě, kde vozidla více dobrzdí, akcelerují a mění směr jízdy, byla zvolena změna konstrukce podle TP 170 ze skladby konstrukce vozovky D1-D-3/PIII na skladbu D1-D-1/PIII s konstrukční vrstvou ze směsi stmelené cementem SC C8/10. - Na základě doporučení památkové péče bylo rozhodnuto o kladení dlažby na střih. příloha: - Změnový soupis prací a dodávek	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	134.831,13 Kč
zvýšení ceny o	134.831,13 Kč
snížení ceny o	0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele:	Petr Škvařil
Za objednatele:	Mgr. Jan Papajanovský

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:

Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice

Číslo změny: 28

SO 102-1 Zpevněné plochy mimo hlavní trasu

Určeno pro

projektanta

☐

TDI

☒

zhotovitele

☒

objednatele

☒

Odesláno/předáno:

poštou

☐

poslem

☐

faxem

☐

osobně

☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Celkem přípočtů a odpočtů: 6 ks

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena díla:

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o

134.831,13 Kč

prodloužení lhůty
o

0 kalendářních dnů

snížení ceny o

0,00 Kč

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

**celková cena
po změně**

**celková lhůta
po změně**

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

~~chybou v dokumentaci zakázky~~

☐

~~zjištěnou skutečností~~

☐

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-134-ver2
Stavba: Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice - ZBV - přechod pro chodce

KSO:		CC-CZ:	
Místo: Česká Kamenice		Datum:	28.05.2025
Zadavatel:		IČ:	00261220
Město Česká Kamenice		DIČ:	CZ00261220
Uchazeč:		IČ:	43005560
PORR a.s.		DIČ:	CZ43005560
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	134 831,13 Kč
--------------	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022-134-ver2		
Stavba:	Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice - ZBV - přechod pro chodce		
Místo:	Česká Kamenice	Datum:	28.05.2025
Zadavatel:	Město Česká Kamenice	Projektant:	
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		134 831,13
1	úsek 1	134 831,13
SO 101-1	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 102-1	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	134 831,13
SO 104-1	Dopravní značení	
SO 301-1	Odvodnění komunikací	
SO OP	Rekontrukce opěrné zdi	
VRN-1	VRN	
2	úsek 2	0,00
SO 101-2	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 102-2	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	
SO 104-2	Dopravní značení	0,00
SO 301-2	Odvodnění komunikací	
VRN-2	VRN	
3	úsek 3	0,00
SO 101-3	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 102-3	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	
SO 301-3	Odvodnění komunikací	
VRN-3	VRN	
4	úsek 4	0,00
SO 101-4	Chodník pro pěši - hlavní trasa	0,00
SO 102-4	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	0,00
SO 301-4	Odvodnění komunikací	0,00
VRN-4	VRN	0,00
5	úsek 5	0,00
SO 101-5	Chodník pro pěši - hlavní trasa	
SO 104-5	Dopravní značení	0,00
SO 301-5	Odvodnění komunikací	0,00
VRN-5	VRN	
SO 105	Obnova komunikace po výkopech kanalizace	

Změny během výstavby č. 28									
SO 102-1 Zpevněné plochy mimo hlavní trasu				Stavba:		2022-134 Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice			
Provádějící organizace:		PORR a.s.							
Sídlo:		Dubečská 323/36, Praha 10, provoz Sever							
IČO:		430 05 560							
DIČ:		CZ43005560							