

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 9. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)
- a
- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9. 1. 2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v souvislosti s aktuálně vyhlášeným nouzovým stavem související se zhoršenou epidemickou situací koronaviru SARS – CoV-2 a dále pak se změnou podloží v místě autobusového zálivu (směr centrum Česká Kamenice) a s tím související změnou technologie.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

11.1. Původní znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na **10 týdnů od termínu předání a převzetí staveniště dle čl. 11. 2, nejpozději však 27. 11. 2020**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

11.2. Nové znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na **14 týdnů a 6 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště dle čl. 11. 2., nejpozději však 31. 12. 2020.** Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Po odstranění živičného krytu v místě autobusového zálivu (směr centrum Česká Kamenice) byla nalezena stmelená konstrukce původní komunikace, která byla svými vlastnostmi vhodným podložím pod konstrukci autobusového zálivu. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí kompletní výměny podložních vrstev dle předpokladu, viz projektová dokumentace.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

24.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **3 175 411,6**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **3 842 248,03 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 3 702 923,20 Kč bez DPH, 4 480 537,07 Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- 527 511,60 Kč bez DPH, 638 289,04 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 3 175 411,6 Kč bez DPH, 3 842 248,03 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží

jeden stejnopis.

5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 24. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 605/24/RM/2020.
6. Příloha
 - a) Změnový list na méněpráce

V České Kamenici dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

Objednatel

Zhotovitel