

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 9. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

2) JB Estate s.r.o., IČ: 28672321, DIČ: CZ28672321, se sídlem v Provodíně 76, PSČ 471 67, zastoupena panem Jiřím Beránkem, MBA, jednatelem společnosti („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavebních prací jsou dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, objednatel požadované vícepráce, nemoc důležitých pracovníků.

Ke změně ceny díla dochází z důvodů uvedených ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 20. 8. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL2
		Pořadové číslo ZL: 02
Číslo SOD	ze dne 25. 9. 2020	
Objednatel:	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE se sídlem v České Kamenici, náměstí Míru 219, PSČ 407 21 IČ 00261220	
Zhotovitel:	JB Estate s.r.o. se sídlem v Provodíně 76, PSČ 471 67 IČ 286 72 321	
Datum vydání ZL:	12. 7. 2021	
Název akce: „Obnova víceúčelového sportovního hřiště – Česká Kamenice, p.p.č. 108/3“		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet méně a víceprací
	na jinou část smlouvy:	
<p><i>Název změny:</i> Prodloužení termínu dokončení stavebních prací Změna - upřesnění výměry plochy umělého trávníku Změna - upřesnění plochy tartanu</p> <p><i>Předmět změny:</i> Prodloužení termínu dokončení stavebních prací Změna - upřesnění výměry plochy umělého trávníku Změna - upřesnění plochy tartanu</p>		
<p><i>Popis a zdůvodnění změny:</i> Změna smlouvy v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, kde dochází k prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 63 dní, tj. do 20. 8. 2021 (původně do 18. 6. 2021). Důvodem pro prodloužení je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, které neumožnily provádět venkovní práce, jejichž technologický postup vyžaduje min. 3 dny sucha, 2) Vícepráce, 3) Nemoc důležitých pracovníků. 		

Dále dochází ke změně smlouvy v článku 13. CENA ZA DÍLO.

Méně práce zahrnují původní položku č. 16 Opravy a nový nástřík tartanové plochy včetně penetračního nátěru. Přeměřením ploch geodetem bylo zjištěno, že skutečná plocha tartanového povrchu je o 25 m² menší.

Méně práce činí 8 750,- Kč bez DPH a 10 587,50 Kč včetně DPH.

Více práce zahrnují původní položku č. 8 Dodávku a pokládku nového umělého trávníku pro víceúčelová hřiště. Přeměřením ploch geodetem bylo zjištěno, že skutečná plocha umělého trávníku pro víceúčelová hřiště je o 126 m² větší.

Více práce činí celkem 63 000,- Kč bez DPH a 76 230,- Kč včetně DPH.

Po započtení méně prací a více prací dochází k navýšení celkové ceny díla o 54 250,- Kč bez DPH a 65 642,50 Kč včetně DPH.

Cena díla celkem po uzavření Dodatku č. 2 činí celkem 3 058 058,40 Kč bez DPH a 3 700 250,67 Kč včetně DPH.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Cena méněprací (bez DPH):

8 750,- Kč

Cena víceprací (bez DPH):

63 000,- Kč

Výsledná cena změny (bez DPH):

54 250,- Kč

Změna termínu (počet dní):

63

Přílohy:

Položkový rozpočet méně a víceprací

Objednatel:

Souhlasí / Nesouhlasí

Datum a p

Zhotovitel:

Souhlasí / Nesouhlasí

Datum a pod

Technický dozor stavby:

Souhlasí / Nesouhlasí

Datum a pod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 000,00	116
5	Komunikace	HSV			-8 750,00	-16
Cena celkem					54 250,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021048	Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště, Komenského ul. v České Kamenici
O:	03	Více a méně práce 07/2021
R:	2021048	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				63 000,00
1	18040411R1	Dodávka a pokládka nového umělého trávníku pro víceúčelová hřiště (fibrilovaná páska, počet vláken na m2 min 27297 až 44094, zásvo křemičitým pískem)	m2	126,00000	500,00	63 000,00
Díl: 5		Komunikace				-8 750,00
2	59334511R	Opravy a nový nástřik tartanové plochy včetně penetračního nátěru	m2	-25,00000	350,00	-8 750,00
Celkem						54 250,00

Poznámky uchazeče k zadání