

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19. 10. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„**dodatek**“ a „**občanský zákoník**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„**Objednatel**“)

a

2) **PODLAHY JONÁŠ, s.r.o.**, IČ 06626815, DIČ CZ06626815, se sídlem Štursova 626/56, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, zastoupena pro věci spojené se stavbou panem Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2020 ve znění dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2022 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v čl. 13. CENA ZA DÍLO.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmětem této změny je posunutí termínu dokončení prací o 13 kalendářních dní z důvodu koordinace výměny osvětlení a změny v technickém řešení obložení stěn.

Ustanovení čl. 11 odst. 11. 4 smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2020 ve znění dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2022 se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 31. 5. 2022. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Předmětem této změny jsou vícepráce a méněpráce, které nastaly v průběhu stavebních prací.

Ustanovení čl. 11 odst. 11. 4 smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2020 se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb.,

vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **1 915 178,54,- Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **2 317 366,03,- Kč („Cena“)**.

Původní cena za dílo:

- 1 849 603,54 Kč bez DPH, 2 238 020,28 Kč včetně DPH

Vícepráce

- 103 270 Kč bez DPH, 124 956,7 Kč včetně DPH

Méněpráce

- 37 695 Kč bez DPH, 45 610,95 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo

- 1 915 178,54 Kč bez DPH, 2 317 366,03 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 11. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 273/11/RM/2022 ze dne 16. 5. 2022

Příloha:


- Položkový rozpočet stavby na vícepráce a méněpráce

V České Kamenici dne *31.5.2022*

V Ústí nad Labem dne *13.6.2022*



Objednatel



Položkový rozpočet

S:	2021091	Česká Kamenice, Dukelských hrdinů 183 - obnova podlahy ve sportovní hale
O:	05	Podlaha sportovní haly
R:	2021091	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				71 680,00		
8	710.03	Lajnování (basket, volejbal, apod.)	m	262,00000	85,00	22 270,00	Vlastní	Indiv
9	710.04 Nová	Nátěr podlahy - volejbal	m2	162,00000	450,00	72 900,00	Vlastní	Indiv
9	710.04	Moření podlahy - volejbal	m2	162,00000	-145,00	-23 490,00	Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				8 100,00		
12	Nová	Sponkování anhydritu	m	18,00000	450,00	8 100,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-14 205,00		
14	979990181R00	Poplatek za uložení suti - podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,80000	-4 500,00	-3 600,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	-4 500,00	-3 600,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,21000	-250,00	-1 802,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80000	-4 500,00	-3 600,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,41000	-250,00	-1 602,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Celkem						65 575,00		
Celkem vícepráce						103 270,00		
Celkem méněpráce						-37 695,00		

