

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 2 2023**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále „Dodatek“, „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace**, IČ: 47274565, se sídlem Sládkova ulice 344, 407 21 Česká Kamenice, zastoupen ředitelkou Ing. Hanou Karlíčkovou, dále je zastoupen pro věci spojené se stavbou Ing. Hanou Karlíčkovou;  
(„Objednatel“)

a

- 2) **Novalex stavební spol. s r.o.**, IČ: 099 06 304, DIČ: CZ09906304, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 Vinohrady, zastoupena pro věci spojené se stavbou Jindřichem Novákem, jednatelem;  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

### **PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v článku 13. CENA ZA DÍLO. Ke změně ceny díla dochází z následujících důvodů:

- Na SO 01 nedošlo k projektem uvažované částečné výměně stávajícího bednění – méně práce ZL06-B
- Na SO 01 a SO 02 byla v projektové dokumentaci rozdílná povrchová úprava krytiny, sjednocení – méně práce ZL01
- V PD bylo uvažováno žárové zinkování ocelových svařenců. Vzhledem k velikosti konstrukce toto nelze realizovat a žárové zinkování bude nahrazeno nátěrem – méně práce a více práce - ZL08
- Pro SO 01 nebylo ve výkazu výměr uvažováno lešení. Bez lešení by tuto stavbu nebylo možné provést – více práce ZL04
- Výkopové práce pro umístění zemnicího pásku hromosvodu byly ve výkazu výměr uvažovány pouze v zemině, ve skutečnosti jsou různé povrchy (dlažba, asfalt, beton), které se po uložení pásku musí dát do původního stavu – více práce ZL05
- V PD není uvažováno s fólií pod plechovou krytinu, která zabraňuje stékání kondenzátu na dřevěné latě a která je uvedena v technologickém postupu provádění prací výrobce a dodavatele krytiny – více práce ZL07

- V PD jsou navrženy krokve o rozměrech 12 x 20 cm. Ve výkazu výměr je chybně uvedeno 12 x 12 cm, což představuje cca 7 m<sup>3</sup> řeziva navíc – více práce ZL09
- V PD není uvažováno s výměnou podbití u SO 01. Původní podbití je degradované, poškozené zatékající vodou, dále dle TDI je potřeba zkontrolovat konce krokví pod ním schovaných – více práce ZL06-A
- V PD jsou uvažována pouze mechanicky ovládaná střešní okna. Z důvodu zvýšení požární odolnosti, resp. bezpečnosti budou dvě střešní okna na chodbě speciální pro odkouření objektu elektricky ovládaná, napojená na autonomní kouřové čidlo a UPS – více práce ZL03
- Vzhledem k problematickému ovládnání oken klienty v podkrovních pokojích, výšce oken ve společenské místnosti a nad schodištěm bude instalováno 7 oken s elektrickým ovládnáním do pokojů, dvě do společenské místnosti a jedno nad schodiště – více práce ZL03 a ZL02

Méně práce činí celkem 205 034,79 Kč bez DPH a 235 790,01 Kč včetně DPH. Více práce činí celkem 809 081,47 Kč bez DPH a 930 443,69 Kč včetně DPH. Cena díla bude navýšena o 604 046,68 Kč bez DPH a 694 653,68 Kč včetně DPH.

### 13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 9 373 067,75 Kč, a to bez DPH – 1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 10 779 027,91 Kč („**Cena**“).

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

**Přílohy:**

1. Rekapitulace schvalování změn
2. Změnové listy č. 01 až 09

V České Kamenici dne 14. dubna 2023



Objednatel



Zhotovitel

Novalex stavební spol. s r.o.  
/108, Vinohrady  
Praha 10  
DIČ: CZ09906304

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,  
příspěvková organizace  
Sládkova 344, 407 21 Česká Kamenice  
tel.: 412 582 878 IČ: 472 74 565 ①

Handwritten text, possibly a signature or stamp, located in the lower right quadrant of the page. The text is mirrored and appears to be bleed-through from the reverse side of the document.

# REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: IMPORT  
 Stavba: Příloha č. 5\_Výkaz výměr

Datum: 12.04.2023

Objednatel: IČ:  
 DIČ:  
 Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Typ	Kód	Popis	Schválené změny		Neschválené změny	
			Celkem	% změny	Celkem	% změny
S	IMPORT	Příloha č. 5_Výkaz výměr	Původní cena	Aktuální cena	Celkem	Cena po schválení
O	O 01	SO01 - střecha	8 769 056,15		604 046,68	9 373 102,83
O	O 02	SO02 - nový krov a střecha	2 388 911,53			
O	O 04	SO02+SO03 - Hromosvod	5 892 126,97			
ZL	ZL01	Změna povrch. úp. krytiny	488 017,65			
ZL	ZL02	Střešní okna 1. etapa			-125 933,94	-125 933,94
ZL	ZL03	Střešní okna 2. etapa			19 762,51	19 762,51
ZL	ZL04	Lešení 1. etapa			345 971,95	345 971,95
ZL	ZL05	Hromosvod - upřesnění výkazu výměr			108 668,28	108 668,28
ZL	ZL06-A	Dřevěné podbití VCP			76 618,01	76 618,01
ZL	ZL06-B	Dřevěné bednění IMNP			57 593,00	57 593,00
ZL	ZL07	2. vrstva folie			-33 270,67	-33 270,67
ZL	ZL08	Povrchová úprava zámečnické kce			91 813,42	91 813,42
ZL	ZL09	Oprava výměny materiálu krovu			-24 845,96	-24 845,96
					87 670,08	87 670,08

**ANTONÍN POČ**  
 Lesní 1809/407 47 Vamsdorf  
 IČO: 49116177  
 antoni.poc@tiscali.com / 603881745

14.4.2023





## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL01 - Změna povrch. úp. krytiny

Místo:

Datum: 12.04.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				-125 933,94
ZL	ZL01		Změna povrch. úp. krytiny				-125 933,94
D	764		Konstrukce klempířské				-125 933,94
2	K	764212622RT1	Krytiny z titanžinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 10°-30°, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m2	573,000	2 059,02	1 179 818,46
1	K	764212623RT3	Krytiny z titanžinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 30°-45°, povrch předzvětralý TiZn, barva bifidlicové šedá	m2	-573,000	2 278,80	-1 305 752,40

Zhotovitel:   
 Datum a podpis: 

Objednatel:   
 Datum a podpis: 

**ANTONÍN POC**  
 sídlo: 1609, 407 47 Vamsdorf  
 IČO: 49116177  
 vdf@mail.com / 603891745

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL02 - Střešní okna 1. etapa

Místo:

Datum: 12.04.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				19 762,51
ZL	ZL02		Střešní okna 1. etapa				19 762,51
D	765		Krytiny tvrdé				-10 070,04
1	K	765R02	2/T - střešní okno 780x1180mm	kus	-1,000	10 070,04	-10 070,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 832,55
D	766		Konstrukce truhlářské				29 832,55
2	K	766R	Okno dřevěné kyvné 78x118, s 2-sklem, el. ovládání, el. roletka, dálk. ovladač, tyč., bez D+M elektro připojení	kus	1,000	29 832,55	29 832,55

Zhotovitel:

Datum a podpis:

 s r. o.  
 ohrady  
 9906304

Objednatel:

Datum a podpis:

 **ANTONÍN POC**  
 Lesní 1609, 407 47 Vamsdorf  
 IČ: 49116177  
 apl.vdf@gmail.com / 603891745

## ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL03 - Střešní okna 2. etapa

Místo: Datum: 12.04.2023

Objednatel: IČ:

Zhotovitel: DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				345 971,95
ZL	ZL03		Střešní okna 2. etapa				345 971,95
D	PSV		Práce a dodávky PSV				345 971,95
D	766		Konstrukce truhlářské				345 971,95
2	K	766R2	Okno dřevěné, kyvné 78x140, s 2-sklem, el. ovládání, el. roletka, dálk.ovladač, tyč., bez D+M elektro připojení	kus	9,000	30 956,83	278 611,47
1	K	766R	Okno pro odvod kouře, dřevěné, kyvné, 78x140, s 2-sklem, el. ovládání, el. roletka, dálk.ovladač, tyč., bez D+M elektro připojení	kus	2,000	33 680,24	67 360,48

Zhotovitel:   
 Datum: 

Objednatel:   
**ANTONÍN P**  
 Lesní 1609, 407 47 V  
 podpis: IČO: 4911617  
 apt.vdf@gmail.com / 60



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL04 - Lešení 1. etapa

Místo:

Datum: 12.04.2023

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				108 668,28
ZL	ZL04		Lešení 1. etapa				108 668,28
D	94		Lešení a stavební výtahy				108 668,28
1	K	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	588,000	86,64	50 944,32
4	K	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	26 460,000	1,03	27 253,80
3	K	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	588,000	51,82	30 470,16

Zhotovitel:



Datum a podpis:

Objednatel:



Datum a podpis:



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
Změnový list: ZL05 - Hromosvod - upřesnění výkazu výměr

Místo:

Datum: 12.04.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:




Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT			Příloha č. 5_Výkaz výměr				76 618,01
ZL ZL05			Hromosvod - upřesnění výkazu výměr				76 618,01
1	K	Pol1	Rozebrání dlažeb – zámková dl.	m2	21,500	69,00	1 483,50
10	K	Pol10	Rezáni podkladu nebo krytu živичného hl. do 10 cm	m	48,000	157,50	7 560,00
11	K	Pol11	Bourání živice do tl. 10 cm	m2	7,200	345,00	2 484,00
12	K	Pol12	Definitivní úprava povrchu do tl. 6 cm – živice	m2	7,200	480,00	3 456,00
13	K	Pol13	Asfaltová záilivka	m	48,000	42,00	2 016,00
14	M	Pol14	Asfaltová záilivka za studena VIAPROS Risafix 12 Kg	m	48,000	43,50	2 088,00
15	M	Pol15	živice ACP 22	m3	1,500	3 510,00	5 265,00
16	K	Pol16	Likvidace výkopku vč. dopravy – skládkovné	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00
2	K	Pol2	Definitivní úprava povrchu – zámková dlažba	m2	21,500	636,00	13 674,00
3	K	Pol3	Podklad komunikací ze štěrku dříti vč. zhutnění tl. 10 cm	m2	21,500	112,50	2 418,75
4	M	Pol4	Drcené kamenivo lomové 4/8	t	3,225	874,50	2 820,26
5	M	Pol5	Písek bílý záspový na dlažby 0/1	t	0,500	892,50	446,25
6	K	Pol6	Rezáni podkladu nebo krytu betonového hl. do 10 cm	m	19,000	262,50	4 987,50
7	K	Pol7	Bourání betonu do tl. 30Cm	m2	9,500	1 147,50	10 901,25
8	K	Pol8	Definitivní úprava povrchu do tl. 20 cm – beton	m2	9,500	690,00	6 555,00
9	M	Pol9	Cementopísková smes MC 20 S1	m3	0,900	4 125,00	3 712,50

Zhotovitel:   
Datum a podpis: 

Objednatel:   
Datum a podpis:   


## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL06-A - Dřevěné podbití VCP

Místo:

Datum: 12.04.2023

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				57 593,00
ZL	ZL06-A		Dřevěné podbití VCP				57 593,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 593,00
D	762		Konstrukce tesařské				46 743,00
2	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	50,000	331,00	16 550,00
3	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	54,000	517,00	27 918,00
4	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	50,000	45,50	2 275,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 850,00
1	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	50,000	217,00	10 850,00

Marslex stavební spol. s r.o.

Zhotovitel: 

Datum a podpis: 

Objednatel: 

**ANTONÍN P**  
 Lesní 1609, 407 47  
 IČO: 491161  
 Datum a podpis:   
 apt.vdf@rmjif.com+6

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL06-B - Dřevěné bednění MNP

Místo: Datum: 12.04.2023  
 Objednatel: IČ:  
 DiČ:  
 Zhotovitel: IČ:  
 DiČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	IMPORT	Příloha č. 5_Výkaz výměr				-33 270,67
	ZL	ZL06-B	Dřevěné bednění MNP				-33 270,67
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-33 270,67
	D	762	Konstrukce tesařské				-33 270,67
1	K	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	-176,887	143,44	-25 372,67
2	K	762341811R00	Demontáž bednění a lačování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	-176,887	44,65	-7 898,00

Zhotovitel:  s.o.  
 Datum a podpis:  IČO: 099 06 304 DIČ: CZ099 06304

Objednatel:   
  
 Datum a podpis:  ANTONÍN POŠTA  
 Lesní 1609, 407 47 V  
 IČO: 4911617  
 apt.vdf@gmail.com / 60

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
Změnový list: ZL07 - 2. vrstva fólie

Místo:

Datum: 12.04.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				91 813,42
ZL	ZL07		2. vrstva fólie				91 813,42
D	713		izolace tepelné				35 016,38
2	K	713135114RU2	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojením, včetně dodávky fólie	m2	491,389	71,26	35 016,38
D	765		Krytiny tvrdé				56 797,04
1	K	765799313RO9	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	703,456	80,74	56 797,04
VV			Začátek provozního součtu				
VV			M1 - pojistná HI :				
VV			východní pohled - 1 : $(10,21*7,55)/2$				
VV			východní pohled - 2 : 73,8				
VV			východní pohled - 3 : $((4,96*4,05)*2)-((1,19*0,82)*2)$				
VV			východní pohled - 4 : $0,65*(1,73+0,49+1,1+1,765)$				
VV			východní pohled - 5 : $(0,55*2,88)+(0,58*6,62)+(0,87*1,05)$				
VV			východní pohled - 6 : $(1,445*3,68)+(3,68*15,895)+(4,425*2,8)$				
VV			východní pohled - 7 : $2,07*22,71$				
VV			východní pohled - 8 : $((3,83+4,4+3,83)*0,95)+(3,7*3,38)$				
VV			západní pohled - 1 : $(14,12*3,68)$				
VV			západní pohled - 2 :				
VV			$(4,26*5,67)+(4,26*1,53)+(14,12*2,08)+(4,325*5,67)+(4,325*1,53)+(0,54*14,12)$				
VV			západní pohled - 3 : $(12,5*4,29*2)+(12,5*1,15*2)-(1,57*1,28*2)$				
VV			odečet otvorů : $-(0,8*1,2*2)-(0,5*0,5)-(0,7*0,7)-(0,5*0,5*3)$				
VV			Mezisoučet				
VV			Konec provozního součtu				
VV			586,2137*1,2			703,456	
VV			Součet				703,456

Zhotovitel:

Objednatel:



**ANTONÍN POC**

Lesní 1609, 407 47 Varnsdorf

IČO: 49116177

ap.t.vdf@gmail.com / 603891745

Datum a podpis

Datum a podpis:



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL08 - Povrchová úprava zámečnické kce

Místo: Datum: 12.04.2023

Objednatel: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				-24 845,96
ZL	ZL08		Povrchová úprava zámečnické kce				-24 845,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-24 845,96
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-24 845,96
3	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	98,310	126,00	12 387,06
4	M	24629073	hmota nátěrová epoxidová základní piněná železitou slídou na ocelové konstrukce	kg	52,104	165,00	8 597,16
1	K	789421214	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 50 µm	m2	-98,310	387,00	-38 045,97
2	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	-52,596	148,00	-7 784,21

Zhotovitel: 

Datum a podpis: 

Objednatel: **ANTONIN PO**  
 Lesní 1609, 407 47 V  
 IČO: 4911617  
 api.vdf@gmail.com / 60

Datum a podpis: 

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Příloha č. 5\_Výkaz výměr  
 Změnový list: ZL09 - Oprava výměry materiálu krovu

Místo: Datum: 12.04.2023  
 Objednatel: IČ:  
 DIČ:  
 Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha č. 5_Výkaz výměr				87 670,08
ZL	ZL09		Oprava výměry materiálu krovu				87 670,08
D	762		Konstrukce tesařské				87 670,08
1	M	60515248RA	Rezivo stavební	m3	6,890	12 724,25	87 670,08

Zhotovitel:   
 Datum a podpis: 04

Objednatel:  **ANTONÍN PO**  
 Lesní 1609, 407 47 V  
 IČO: 49116177  
 apl.vdf@gmail.com / 603  
 Datum a podpis: 

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

The findings indicate that the current market conditions are highly competitive, and it is essential to continue to innovate and adapt to changing consumer preferences. The data suggests that investing in digital marketing and customer service will yield the highest returns.

Based on the analysis, several key recommendations are provided. These include expanding the product line to meet emerging market needs, strengthening partnerships with key suppliers, and enhancing the internal control systems to reduce operational risks.

The document concludes by highlighting the overall positive outlook for the business. With the right strategies in place, the company is well-positioned to achieve its long-term goals and maintain a competitive edge in the market.

The final section of the document discusses the challenges faced during the process and offers solutions to overcome them. It notes that data accuracy was a major concern, which was addressed through rigorous quality control measures.

The author also reflects on the lessons learned from the project. It is clear that effective communication and collaboration among team members are vital for the success of any initiative.

In conclusion, this report provides a comprehensive overview of the project's progress and outcomes. It serves as a valuable reference for future projects and a guide for ongoing business operations.