

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
(„DODATEK“)**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
Č. smlouvy zhotovitele: 1503.4051254FZU

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **EUROVIA CZ a.s.**, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, zastoupená členem správní rady Ing. Zdeňkem Novákem.

Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí n. L.
Zástupce ve věcech technických:	Petr Lienert, provozně obchodní náměstek
Realizace díla:	Ing. František Zuckerstein, hlavní stavbyvedoucí Václav Řeháček, stavbyvedoucí;

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 13. 03. 2024 („Smlouva“) v článku 13. CENA ZA DíLO v rámci zakázky s názvem „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“

13. CENA ZA DíLO

Článek 13 CENA ZA DíLO Smlouvy se doplňuje o následující odstavce:

- 13.12. Zhotovitel se zavazuje, že nebude po Objednateli požadovat jakékoliv náklady či nároky, a to včetně možné náhrady škody, za odvolané kapacity Zhotovitele a/nebo subdodavatele, ani jiné podobné nároky, v souvislosti s provedením kácení dřevin (jak Zhotovitel původně tvrdil v přibližné výši 200 000,- Kč ve svém dopise ze dne 28. 11. 2024), které dle Zhotovitele měly vzniknout zejména z důvodu nevytvořených podmínek pro možné zahájení kácení dřevin a aktivováním a přesunem kapacit subdodavatele, jak Zhotovitel tvrdil zejména ve svém dopise ze

dne 28. 11. 2024. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že tyto nároky již vznikly, podpisem tohoto Dodatku zanikají.

- 13.13. Zhotovitel se zavazuje, že nebude po Objednateli požadovat jakékoliv náklady či nároky, a to včetně možné náhrady škody, za Zhotovitelem tvrzené nevytvoření podmínek pro práce na zhotovení železničního přejezdu, ani jiné podobné nároky, v souvislosti s vybudováním železničního přejezdu v rámci Díla (jak Zhotovitel původně tvrdil v přibližné výši 250 000,- Kč ve svém dopise ze dne 28. 11. 2024). Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že tyto nároky již vznikly, podpisem tohoto Dodatku zanikají.
- 13.14. Objednatel se v návaznosti na vzdání se nároků na úhradu podle odst. 13.12 a 13.13 tohoto Dodatku zavazuje uhradit Zhotoviteli za práce související s realizací sanace aktivní zóny (položka sanační vrstvy z kameniva drceného, kód položky 21452), které jsou již součástí uzavřené Smlouvy a předchozích Dodatků, tedy tímto Dodatkem se nenavýšuje cena za dílo, a to ve výši 3 710 415,28 Kč bez DPH.

ZAVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Pro vyloučení pochybností si Strany výslovně sjednávají, že po podpisu tohoto Dodatku Objednatel nedluží a Zhotovitel po něm nebude nárokovat ničeho v souvislosti s:
 - a) odvolanými kapacitami Zhotovitele a/nebo subdodavatele, využitím více kapacit, jejich prostojů, zvýšených nákladů a podobně v souvislosti s provedením kácení dřevin ze strany Zhotovitele a/nebo subdodavatele, jak je blíže definováno výše v tomto Dodatku v souvislosti se změnou Smlouvy v rozsahu jejího odst. 13.12. a v Reakci Zhotovitele na požadavek Objednatele ze dne 28. 11. 2024, v případě, že tyto nároky již vznikly, podpisem tohoto Dodatku zanikají (s výjimkou nároků Zhotovitele v souvislosti s prodloužením doby výstavby díla z rizikových událostí na straně Objednatele podle odst. 3 tohoto článku tohoto dodatku);
 - b) jakýmkoliv, zejména pak Zhotovitelem tvrzeným navýšením nákladů Zhotovitele v souvislosti s vybudováním železničního přejezdu, jak je blíže definováno výše v tomto Dodatku v souvislosti se změnou Smlouvy v rozsahu jejího odst. 13.13. a v Reakci Zhotovitele na požadavek Objednatele ze dne 28. 11. 2024, v případě, že tyto nároky již vznikly, podpisem tohoto Dodatku zanikají (s výjimkou nároků Zhotovitele v souvislosti s prodloužením doby výstavby díla z rizikových událostí na straně Objednatele podle odst. 3 tohoto článku tohoto dodatku).
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem nevzdává nároků v souvislosti s prodloužením doby výstavby díla z rizikových událostí na straně Objednatele. Smluvní strany o těchto případných nárocích Zhotovitele budou dále jednat. Smluvní strany se výslovně

dohodly, že povinnost dále jednat nezakládá Objednateli jakýkoliv závazek či odpovědnost vůči Zhotoviteli, a to ani v souvislosti s předsmlovní odpovědností.

4. Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 13. 03. 2024
6. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl projednán na 12. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením 264/12/RM/2025 ze dne 2. 6. 2025.

V České Kamenici dne

Vdne

Objednatel

Zhotovitel